

नमस्कार



सुन्दरहरैचा नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

१ नं. प्रदेश, नेपाल

विश्वचौक, मोरङ

ट. औ. कार्यपालिकाको बैठकमा

प्रस्तुत विषयवस्तु

मिति : २०७४ / ११ / ०७ गते

आर्थिक प्रगती विवरण

०७४१०७५ वजेट	आम्दानी शिर्षक	०७४१०७५ को माघ सम्मको आय	खर्च शिर्षक	०७४१०७५ को माघ सम्मको व्यय	
२३०००००१००	गत मौज्दात अ.ल्या.		चालु खर्च	२२४२६९४३।६९	
३१५१८४०००१००	वित्तिय समानिकरण	२१०१२२०००१००	पुजिगत खर्च	१६९८११५६।८३	
१४०८३००००१००	शसर्त अनुदान	९३८८६०००१००	विपद व्यवस्थापन	२६६२४५९८।००	
०१००	विपद जि.प्र.का.	१०७९४००१००	सामाजिक सुरक्षा सशर्त	४५५६३४००।००	
५००००००१००	सडक बोर्ड नेपाल		शसर्त अनुदान	१०८९४८५२६।६६	
१५९०३००००१००	सामाजिक सुरक्षा सशर्त		एल जि सि डि पी	५५६०००१००	
१५२६०००१००	एल जि सि डि पी		सडक बोर्ड नेपाल		
६००००००१००	नगर विकास कोष		नगर विकास कोष		
६४०००००१००	राजश्व वाडफाड				
१४७०००००१००	मालपोत रजिष्ट्रेसन				
७१०४४८९४।००	आन्तरिक श्रोतवाट	४८३६०६४७।९७			
१७५०००००१००	उ.स. तथा अन्य विविध				
७३९५१४८९४।००		जम्मा ३५३४४८०४७।९७	जम्मा	२२११००६२५।१८	
आय	वार्षिक लक्ष्य	मासिक लक्ष्य	माघ सम्मको लक्ष्य	माघ सम्मको प्राप्ति	प्रगति %
आन्तरिक श्रोतवाट	७१०४४८९४।००	५९२०४०७।८३३	४१४४२८५४।८३	४८३६०६४७।९७	११७

आयोजनाको प्रगती विवरण

- वडा स्तरीय योजनाहरू मध्ये करिब ९० प्रतिशत आयोजनाहरूको उ.भो.स. गठन भएको ।
- वडा स्तरीय आयोजनाहरू मध्ये करिब ६० प्रतिशत आयोजनाहरूको सम्भौता भएको ।
- नगरस्तरीय आयोजना (२५ लाख) को १, ४, ५, ७, ९, १०, १२
- करिब २ प्रतिशत आयोजनाको औपचारिक कार्यान्वयन भएको ।
- बाँकी ३० प्रतिशत उ.भो.स. समेत गठन नभएको ।
- अन्य साभेदारी आयोजनाहरूको उ.भो.स. गठन हुने अन्तिम क्रममा रहेको
- २०७४/०४/२७, २८ र २९ गते आएको बाढीले सृजना गरेको विनास र सो को व्यवस्थापनका लागि संचालन भएका सबै आयोजनाहरूको काम सम्पन्न भएको ।

कार्यक्रमको प्रगती विवरण

- महिला तर्फ ३ वटा कार्यक्रम सम्पन्न भैसकेको ।
- बालबालिका तर्फ ३ वटा कार्यक्रम सम्पन्न भैसकेको ।
- युवा तथा खेलकुद सँग सम्बन्धित ३ वटा कार्यक्रम सम्पन्न भैसकेको ।
- जेष्ठ नागरिक तर्फ १ वटा कार्यक्रम सम्पन्न भैसकेको ।
- वातावरण सँग सम्बन्धित २ वटा कार्यक्रम सम्पन्न भैसकेको ।

समपूरक कोषबाट सञ्चालन हुने आयोजना र हालको अवस्था

सि.न.	आयोजनाको नाम	सञ्चालन हुने स्थान	स्वीकृत रकम (न.पा)	हालको अवस्था
१	सुकुना क्याम्पस उत्तर कजवे दक्षिण कालोपत्रे	सुन्दरहरैचा १२	३०००००१००	सम्भौता
२	ईन्द्रपुर नमूना मार्ग	सुन्दरहरैचा	५०००००१००	निर्माण सम्पन्न
३	नगरपालिका कार्यालयको मूल गेट निर्माण	सुन्दरहरैचा १२	२००००००१००	सम्भौता
४	वडा नं. ५ को गौशाल सडक कालोपत्रे	सुन्दरहरैचा ५	२५०००००१००	
५	मूल सडक कालोपत्रे	सुन्दरहरैचा १	२००००००१००	सम्पन्न
६	सुक्रवारे बेलपुर सडक कालोपत्रे	सुन्दरहरैचा ११	९०००००१००	भुक्तानि हुने क्रममा
७	वडा नं. ८ र ९ को सिमाना पिपलबोट मार्ग कालोपत्रे	सुन्दरहरैचा ८ र ९	२००००००१००	उ.भो.स. गठन नभएको
८	भुवनेश्वर मार्ग कालोपत्रे	सुन्दरहरैचा ११	१५०००००१००	उ.भो.स. गठन नभएको
९	ईन्द्रेणी मार्ग कालोपत्रे	सुन्दरहरैचा ९	१००००००१००	उ.भो.स. गठन नभएको
१०	खोर्साने शक्रवारे सडक कालोपत्रे	सुन्दरहरैचा १२	१५०००००१००	सम्भौता भएको
११	आदिवासी जनजाती भवन निर्माण	सुन्दरहरैचा ६	५०००००१००	सम्भौता नभएको
१२	सिद्धार्थ मार्ग कालोपत्रे	सुन्दरहरैचा १०	१००००००१००	सम्भौता भएको

समपूरक कोषबाट सञ्चालन हुने आयोजना र हालको अवस्था

सि.न.	आयोजनाको नाम	सञ्चालन हुने स्थान	स्वीकृत रकम (न.पा)	हालको अवस्था
१३	पाथिभरा भन्दिर निर्माण	सुन्दरहरैचा ११	५०००००।००	उ.भो.स. गठन नभएको
१४	गछिया प्रहरी चौकी अधुरो भवन निर्माण	सुन्दरहरैचा ७	१२०००००।००	सम्भौता भएको
१५	गाडवाध पेवल लगाउने कार्य	सुन्दरहरैचा ७	१५०००००।००	सम्भौता भएको
१६	मृगौलिया वडा कार्यालय कम्पाउन्ड वाल	सुन्दरहरैचा २	५०००००।००	कार्य सम्पन्न
१७	नगरपालीका कार्यालय सेफ्टी टंकी	सुन्दरहरैचा १२	५०००००।००	कार्य सम्पन्न
१८	अनुकुल नगर गोकुलम मार्ग कालोपत्रे	सुन्दरहरैचा ४	१००००००।००	सम्भौता नभएको
१९	बेलेपुर राधाकृष्ण शिव मन्दिर निर्माण	सुन्दरहरैचा ११	१५०००००।००	सम्भौता भएको
२०	देवीथान मार्ग डेन निर्माण	सुन्दरहरैचा १२	४०००००।००	सम्भौता भएको
२१	ब्राईट फ्यूचर, पुष्पाञ्जली मार्ग निर्माण	सुन्दरहरैचा ८	३५००००।००	सम्भौता भएको
२२	त्रिकालेश्वर मार्ग पेवल	सुन्दरहरैचा १२	२०००००।००	सम्भौता भएको
२३	करैवना चौक अधुरो सडक निर्माण	सुन्दरहरैचा २	१८०००००।००	उ.भो.स. मा विवाद
२४	पाथिभरा मार्ग एजिड निर्माण	सुन्दरहरैचा १०	३०००००।००	सम्भौता भएको

समपूरक कोषबाट सञ्चालन हुने आयोजना र हालको अवस्था

सि.न.	आयोजनाको नाम	सञ्चालन हुने स्थान	स्वीकृत रकम (न.पा)	हालको अवस्था
२५	मालू पौडेलको घरछेउ देखी इ.प्र.का. हुँदा हुलाकी मार्ग जोड्नेसडक कालोपत्रे ।	सुन्दरहरैचा १	३०००००।००	कार्य प्रारम्भ
२६	शान्ति मार्ग कालोपत्रे सलकपुर चौक उत्तर पिपलबोट जोड्ने देखी उत्तर पिपलबोट जोड्ने सडक वडा नं. ८ र ९ को सिमा हुँदा दुवै वडा जोड्ने सडक ।	सुन्दरहरैचा ८ र ९	७०००००।००	सम्झौता नभएको
२७	ट्याक्टर ग्यारेज देखि वडा नं. ८ जाने बाटो एजिड ग्राभेल	सुन्दरहरैचा ८	५०००००।००	सम्झौता नभएको
२८	शान्ति मार्ग कालोपत्रे निर्माण	सुन्दरहरैचा १०	८०००००।००	सम्झौता भएको
२९	PLO मार्ग सडक स्तरोन्नती	सुन्दरहरैचा ९	५०००००।००	सम्झौता भएको
जम्मा			२८२५००००।००	

मर्मत सम्भार कोषबाट सञ्चालन हुने आयोजना र हालको अवस्था

सि.न.	आयोजनाको नाम	सञ्चालन हुने स्थान	स्वीकृत रकम (न.पा)	हालको अवस्था
१	गणेश मार्ग ग्राभेल गर्ने कार्य	सुन्दरहरैचा १०	१०००००।००	सम्भौता
२	शान्ति मार्ग	सुन्दरहरैचा १२	१०००००।००	सम्भौता
३	शुक्रबारे पञ्चायन मन्दिर निर्माण	सुन्दरहरैचा १२	१५००००।००	
४	वातावरण मैत्री जेसीज भवन	सुन्दरहरैचा ९	१०००००।००	सम्भौता
५	परिवर्तन टोलबाट भानु मार्ग जाने सडक	सुन्दरहरैचा १०	१५००००।००	सम्भौता
६	बिच बाध त्रियूगा जाने सडक	सुन्दरहरैचा ३	३०००००।००	
७	हेलपोष्ट दक्षिण ड्रेन निर्माण	सुन्दरहरैचा ३	५०००००।००	
८	भुटाई टोल वडा नं. २ र ११ जोड्ने	सुन्दरहरैचा २ र ११		उपभोक्ताले माटो भरेको, भुक्तानि हुन बाकी
९	आदर्श चौक पश्चिम ज्योती टोल जोड्ने कल्भर्ट	सुन्दरहरैचा ९	१०००००।००	सम्भौता

वातावरण मैत्री भवन सञ्चालन हुने आयोजना र हालको अवस्था

सि.न.	आयोजनाको नाम	सञ्चालन हुने स्थान	स्वीकृत रकम (न.पा)	हालको अवस्था
१	सिक्देल बन्धु प्रतिष्ठानमा शौचालय निर्माण	सुन्दरहरैचा ४	५०००००।००	सम्पन्न
२	जेसिज भवन वातावरणमैत्री भवन निर्माण	सुन्दरहरैचा ९	१५००००।००	सम्भौता
३	हरैचा सामुदायिक भवन	सुन्दरहरैचा १	१५००००।००	सम्भौता
४	राधाकृष्ण मन्दिर सामुदायिक भवन	सुन्दरहरैचा ५	५०००००।००	सम्भौता
५	जीपी स्मृति प्रतिष्ठान	सुन्दरहरैचा ९	१०००००।००	उ.स. गठन
६	बौद्ध गुम्वा निर्माण	सुन्दरहरैचा ६	३०००००।००	प्रक्रिया शुरू हुन बाकी

विगत देखिका समस्या समाधानका लागि गरीएका

पहलहरू :-

- घरनक्सा व्यवस्थापन : देखिएको समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न वर्तमान कानून र व्यवहारीक उपाय समेत सुभाब दिन उपप्रमुखज्यू को अध्यक्षतामा समिति निर्माण भएको । (हालमा थप समस्या)
- राजश्व व्यवस्थापन : देखिएको समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न वर्तमान कानून र व्यवहारीक उपाय समेत सुभाब दिन उपप्रमुखज्यू को अध्यक्षतामा समिति निर्माण भएको ।
- शिक्षा विनियामवली/कार्यविधि : संविधान र ऐनले दिएको अधिकार कार्यान्वयनका लागि वि.नि. गोपाल दाहालज्यूको अध्यक्षतामा कार्यदल निर्माण भै कार्य भैरहेको ।
- सुकुम्वासी व्यवस्थापन : देखिएको समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न वर्तमान कानून र व्यवहारीक उपाय समेत सुभाब दिन उपप्रमुखज्यू को अध्यक्षतामा समिति निर्माण भएको ।

अन्य निकायहरू सँग रकम माग गर्दा देखिएका समस्याहरू

- हाल प्रावधान अर्न्तगत DPR नभई अन्य निकायहरू सँग रकम माग गर्न नसकीने ।
- DPR तर्जुमा गर्नका निमित्त ठूलो रकम लाग्ने ।
- DPR तयारीका निमित्तका लागि नगरसभाबाट बजेट विनियोजित नभएको ।

अन्य खरिद प्रक्रिया

- हवीम पाईप, पोल, कम्प्युटर, छपाई र स्टेशनरी प्रतिष्पर्धात्मक शिलबन्धि बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गरिएको ।
- विधुतको ट्रान्समिटर खरिदका लागि स्पेशीफिकेसन र लागत अनुमान तयार गर्न विधुत प्राधिकरणलाई अनुरोध गरीएको ।
- ब्याकुल लोडर र सवारी साधन खरिदको सम्पूर्ण प्रकृर्याहरू अन्तिम चरणमा पुगेको केही दिनमानै गाडी आईपुग्ने ।
- शव यात्रा बहान खरिदका लागि स्पेशीफिकेसन र लागत अनुमान तयार गरी सूचना प्रकाशन गरीएको ।
- राजश्व तथा एकीकृत सम्पत्ती करको नयाँ Server कम्प्युटर खरिदका लागि शिलबन्धि बोलपत्रको आह्वान गरीएको ।

योजना संचालनमा समस्याहरू

- स्वीकृत आयोजनामा लागत सहभागीता कम हुनु पछि भन्ने उपभोक्ताको माग ।
- स्वीकृत नभएका आयोजनाहरूमा लागत सहभागिता बढी जुटाउने तर आयोजना स्वीकृत गरीदिनु पछि भन्ने माग ।
- स्थानीय तहको कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष भएको हुदाँ कतिपय कानुनी, व्यवहारगत र समन्वयमा समस्या रहेको ।
- नगरसभाले नगर विकास गुरु योजना निर्माण गर्न खरिद प्रक्रिया शुरू गर्न आवश्यक प्रकृया थालनी गरीसकेको विषयलाई अनुमोदन ।
- सडक बोर्ड सँगको समन्वयमा हुने (७० - ३०) आयोजनाहरू सडक बोर्डमा स्वीकृत भै नसकेको ।
- ल्याडफिल्ड साईटमा लगानी गर्न DPR आवश्यक पर्ने र DPR बनाउन नै रकम बढी लाग्ने ।

क्रमश.....

- कतिपय कार्यविधिहरू कर्मचारी कल्याण कोष सञ्चालन निर्देशिका, न्याकहु लोडर सञ्चालन कार्यविधि, मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन निर्देशिका, उपभोक्ता समिति गठन र सञ्चालन निर्देशिका र विपद् न्यवस्थापन कोष सञ्चालन निर्देशिकाहरू पूर्व निर्णय बमोजिम परामर्श सेवा द्वारा खरीद गरीएको । राजश्वको दर र दायरालाई न्यवस्थित गर्न उपप्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन गरीएको र सो समितिलाई कार्याआरम्भ गर्नका लागि राजश्व तर्जुमाको आधार, श्रोत र गर्नु पर्ने कामहरू र क्षेत्राधिकार समेतलाई न्यवस्थित गर्न परामर्श सेवा खरीद गरीएकोमा सो लाई अनुमोदन गर्ने ।
- दिर्घकालिन महत्वका विषयहरू जस्तै, Walking Street, Blood Bank, पोष्पमार्टम सेन्टर, बाधभोडा, हसिना सिमसार, नयाँ विन्द्रावन गौशाला, भुल्के जलाधार, काली खोला, हुलाक टिकट लगायत आदिको काम प्रारम्भ गर्ने ।

